

<b>CAMPAGNE AU SCLEROMETRE</b>
--------------------------------

Maître d'ouvrage : DGSAM  
 Entreprise : SOMATRA  
 Projet : PROTECTION DU PORT DE PECHE A BEKALTA  
 Date d'intervention SOTUPREC : 26 FEVRIER 2008  
 Scléromètre : TYPE N

### Résultats des essais

Acropode	A 2		A 8		A 40		
	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	
Angle							
Date de coulage	05/01/2008		05/01/2008		10/01/2008		
MESURES	1	26	24	29	28	24	24
	2	27	29	29	29	27	25
	3	27	29	30	29	28	26
	4	29	31	30	30	29	28
	5	30	31	30	30	29	29
	6	30	32	30	31	29	29
	7	31	32	30	31	30	30
	8	31	33	31	31	31	30
	9	32	33	31	32	31	30
	10	33	34	31	33	31	31
	11	33	34	32	35	32	31
	12	34	35	32	35	33	32
	13	34	35	32	36	33	32
	14	41	37	33	36	33	32
	15	41	37	34	39	34	33
	16	45	38	35	45	37	33
Moyenne de 10 mesures retenues	31,7	33,0	30,9	32,4	30,8	30,2	
Résistance moyenne en Kg/cm <sup>2</sup>	320	348	309	332	307	296	